

MAZAGON DOCK SHIPBUILDERS LIMITED

बडगाव डोक शिपबिल्डर्स लिमिटेड

OTS-TS, Section OTS Dept.

बडगाव-बडनीकी सेना

ANNEXURE "D"

अनुसूचक 'द'

Month: April 2024

माह : अप्रैल २०२४

**माह के दौरान समाप्त अनुबंध के लिए प्रतिमाह अनुपालन रिपोर्ट और वेबसाइट पर पोस्टिंग
MONTHLY COMPLIANCE REPORT FOR CONTRACTS CONCLUDED AND POSTED ON WEBSITE**

Tender No.	Item / Nature of Work	Mode of Tender Enquiry	Date of Publication of NIT	Type of Bidding (Single / Two Bid) S/T	Last Date of Receipt of Tender	Nos. of Tenders Received	Nos & Names of Parties Qualified after Techno-Commercial Evaluation	Nos.& Names of Parties Not Qualified after Techno-commercial Evaluation	Whether Contract awarded to Lowest Tendered Evaluated L1.	Order No.	Order Date	Name of Contractor	Value of Contract in Rupees	Scheduled Date of completion of Supplies	Actual Date of start of Work	Actual Date of Completion	Reason for Delay, if any	
निविदा सं	मद / खर्च का स्वरूप	निविदा जांच का प्रवर	एनआईटी प्रकाशन तिथि	बिडिंग का प्रवर (सिंगल / टु बीड)	निविदा प्राप्त करने की अंतिम तिथि	प्राप्त निविदाओं की सं	पात्र पक्षकारों संख्या एवं नाम टेक्नो कमर्शियल मूल्यांकन के बाद	टेक्नो कमर्शियल मूल्यांकन के बाद अपात्र पक्षकारों संख्या एवं नाम	क्या लोएस्ट टेडर मूल्यांकन का चयन किया गया है	अनुबंध सं	अनुबंध तिथि	अनुबंध कर्ता का नाम	अनुबंध मूल्य रु में	अपूर्ति पूरा करने की निर्धारित तिथि	मूलभूत आरंभ तिथि	वास्तविक कार्यसाधना तिथि	विलंब का कारण यदि कोई हो	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Works Ordered under normal tendering process																		
निम्न निम्न सं संदर्भ संदर्भ संदर्भ:																		
1900000170	Modernization of 1st floor (Electrical) & 2nd Floor(Weapon Mechanics & Electrical) FOB Building, North Yard, MDI, Mumbai.	Web	27.10.2023	Two Bid	17.11.2023	03 Firms i. M/s. Bucon Engineers & Infrastructure Pvt. Ltd ii. M/s. Knchan Associates iii. M/s. Mahendra Realtors & Infrastructure Pvt. Ltd	02 Firms i. M/s. Bucon Engineers & Infrastructure Pvt. Ltd ii. M/s. Mahendra Realtors & Infrastructure Pvt. Ltd	01 Firm M/s. Knchan Associates	Yes	3480000010	28.03.2024	M/s. Bucon Engineers & Infrastructure Pvt. Ltd	26,812,666.89	02.05.2025	Mobilisation in progress.	02.05.2025(Schedule As per PO)		NA