

MAZAGON DOCK SHIPBUILDERS LIMITED

माझगाव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड

Technical Services Dept.

तकनीकी सेवाएं विभाग

ANNEXURE "D"

अनुलग्नक 'द'

Month: FEBRUARY 2018

माह : फरवरी 2018

**माह के दौरान समाप्त अनुबंध के लिए प्रतिमाह अनुपालन रिपोर्ट और वेबसाइट पर पोस्टिंग
MONTHLY COMPLIANCE REPORT FOR CONTRACTS CONCLUDED AND POSTED ON WEBSITE**

Tender No.	Item / Nature of Work	Mode of Tender Enquiry	Date of Publication of NIT	Type of Bidding (Single / Two Bid) S/T	Last Date of Receipt of Tender	Nos. of Tenders Received	Nos & Names of Parties Qualified after Techno-Commercial Evaluation	Nos & Names of Parties Not Qualified after Techno-commercial Evaluation	Whether Contract awarded to Lowest Tendered Evaluated L1.	Order No.	Order Date	Name of Contractor	Value of Contract in Rupees.	Scheduled Date of completion of Supplies	Actual Date of start of Work	Actual Date of Completion	Reason for Delay, if any
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Works Ordered under normal tendering process																	
निम्न निविदा के अंतर्गत कार्य आदेश:																	
1900000027	Construction of Centre Of Excellence at ATS in MDL, Mumbai केंद्रस्थान अंतर्गत सेंट्रल ऑफ एक्सीलेंस अटएस, एम.डी.एल. मुंबई	Press, Web & e-tender प्रेस, वेब एंड ई-निविदा	On website 06.01.2018 वेबसाइट पर 06.01.2018	Two Bid दो बीड	Closing Date: 23.01.2018 समाप्ति दिनांक 23.01.2018	03 Firms i) M/s Piyush Enterprises ii) M/s Ajay Power Controls iii) M/s Roy Infra & Developers 03 फ़र्मस: i) मेसर्स पियूष एंजिनियर्स ii) मेसर्स अजय पावर कंट्रोल iii) मेसर्स रॉय इन्फ्रा एंड डेवेलोपर्स	02 Firms i) M/s Piyush Enterprises ii) M/s Ajay Power Controls 02 फ़र्मस: i) मेसर्स पियूष एंजिनियर्स ii) मेसर्स अजय पावर कंट्रोल	01 Firm 1. M/s Roy Infra & Developers 01 फ़र्म: 1. मेसर्स रॉय इन्फ्रा एंड डेवेलोपर्स	Yes हां	3340000056	13.02.2018	M/s Ajay Power Controls मेसर्स अजय पावर कंट्रोल	48,13,096.88	06.04.2018	As per PO, date of starting the work is issuance of ILOI 06.02.2018 एल ओ आय के अनुसार कार्य आरंभ दिनांक 06.02.2018	As per PO, date of completion is 06.04.2018 पी ओ के अनुसार कार्य समाप्त दिनांक 06.04.2018	NA लगा नहीं
1900000019	Providing and Fixing of Precoated Galvalume Sheets for Chajjas and External repair work for Sarine House at Residential Area, MDL, Mumbai. प्रोविडिंग एंड फिक्सिंग ऑफ प्रीकोटेड गैल्वल्यूम शीट्स फॉर चैज्जस एंड एक्सटर्नल रिपेयर वर्क फॉर सरिन हाउस एरिया, एम.डी.एल. मुंबई	Web & e-tender वेब एंड ई-निविदा	On website 08.08.2017 वेबसाइट पर 08.08.2017	Two Bid दो बीड	Closing Date: 26.09.2017 समाप्ति दिनांक 26.09.2017	02 Firms i) M/s Nalin P Shah ii) M/s Ratnashree Construction Company 02 फ़र्मस: i) मेसर्स नलिन पी शाह ii) मेसर्स रत्नाश्री कंस्ट्रक्शन कंपनी	02 Firms i) M/s Nalin P Shah ii) M/s Ratnashree Construction Company 02 फ़र्मस: i) मेसर्स नलिन पी शाह ii) मेसर्स रत्नाश्री कंस्ट्रक्शन कंपनी	NIL शून्य	Yes हां	3340000057	20.02.2018	M/s Nalin P Shah मेसर्स नलिन पी शाह	16,75,203.40	20.11.2018	As per PO, date of starting the work is issuance of PO 20.02.2018 पी ओ के अनुसार कार्य आरंभ दिनांक 20.02.2018	As per PO, date of completion is 20.11.2018 पी ओ के अनुसार कार्य समाप्त दिनांक 20.11.2018	NA लगा नहीं
1900000028	Supply & installation of Safety Grills at CAS Store Building, South yard, MDL, Mumbai साप्लाय एंड इन्स्टॉलेशन ऑफ़ सेफ्टी ग्रिल्स एट सीएस स्टोर बिल्डिंग, साउथ यार्ड, एम.डी.एल. मुंबई	Web & e-tender वेब एंड ई-निविदा	On website 08.11.2017 वेबसाइट पर 08.11.2017	Two Bid दो बीड	Closing Date: 19.12.2017 समाप्ति दिनांक 19.12.2017	07 firms i) M/s. Chakshu Enterprises ii) M/s. Vikas Construction Enterprises iii) M/s. Gurukripa Enterprises iv) M/s. Engineering Enterprises v) M/s. Roy Infra & Developers. vi) M/s. Piyush Enterprises vii) M/s. Mahendra Realtors & Infrastructure Pvt Ltd 07 फ़र्मस: i) मेसर्स चक्षु इंजिनियर्स ii) मेसर्स विकास कंस्ट्रक्शन iii) मेसर्स गुरुकृपा इंजिनियर्स iv) मेसर्स इंजिनियर्स एंजिनियर्स v) मेसर्स रॉय इन्फ्रा एंड डेवेलोपर्स vi) मेसर्स पियूष एंजिनियर्स vii) मेसर्स महेंद्रा रीअल्टर्स एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड	05 firms i) M/s. Vikas Construction ii) M/s. Engineering Enterprises iii) M/s. Roy Infra & Developers iv) M/s. Piyush Enterprises v) M/s. Mahendra Realtors & Infrastructure Pvt Ltd 05 फ़र्मस: i) मेसर्स विकास कंस्ट्रक्शन ii) मेसर्स इंजिनियर्स एंजिनियर्स iii) मेसर्स रॉय इन्फ्रा एंड डेवेलोपर्स iv) मेसर्स पियूष एंजिनियर्स v) मेसर्स महेंद्रा रीअल्टर्स एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड	i) M/s. Chakshu Enterprises ii) M/s. Gurukripa Enterprises 02 फ़र्मस: i) मेसर्स चक्षु इंजिनियर्स ii) मेसर्स गुरुकृपा इंजिनियर्स	Yes हां	3340000058	21.02.2018	M/s Roy Infra & Developers मेसर्स रॉय इन्फ्रा एंड डेवेलोपर्स	39,87,228.95	28.08.2018	As per PO, date of starting the work is issuance of PO 21.02.2018 पी ओ के अनुसार कार्य आरंभ दिनांक 21.02.2018	As per PO, date of completion is 28.08.2018 पी ओ के अनुसार कार्य समाप्त दिनांक 28.08.2018	NA लगा नहीं

Tender No.	Item / Nature of Work	Mode of Tender Enquiry	Date of Publication of NIT	Type of Bidding (Single / Two Bid) S/T	Last Date of Receipt of Tender	Nos. of Tenders Received	Nos & Names of Parties Qualified after Techno-Commercial Evaluation	Nos & Names of Parties Not Qualified after Techno-commercial Evaluation	Whether Contract awarded to Lowest Tendered Evaluated L1.	Order No.	Order Date	Name of Contractor	Value of Contract in Rupees.	Scheduled Date of completion of Supplies	Actual Date of start of Work	Actual Date of Completion	Reason for Delay, if any
निविदा सं	मद / कार्य का स्वरूप	निविदा जांच का प्रकार	एनआईटी प्रकाशन तिथि	बिडिंग का प्रकार (सिंगल / टु बीड)	निविदा प्राप्त करने की अंतिम तिथि	प्राप्त निविदाओं की सं	पाज पक्षकारों संख्या एवं नाम टेक्नो कमर्शियल मूल्यांकन के बाद	टेक्नो कमर्शियल मूल्यांकन के बाद अपाज पक्षकारों संख्या एवं नाम	क्या लोएस्ट टेंडर मूल्यांकन का ठेका दिया गया है	अनुबंध सं	अनुबंध तिथि	अनुबंध कर्ता का नाम	अनुबंध मूल्य रु में	अपूर्ति पूरा करने की निर्धारित तिथि	मूलकार्य आरंभ तिथि	वास्तविक कार्यसाधना तिथि	विलंब का कारण यदि कोई हो
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1900000022	Painting of MDL Name & Logo on Cladding SSA Workshop at Alcock Yard in MDL, Mumbai. संज्ञि ऑफ़ म डी ल नेम एंड लोगो ऑन क्लडिंग एस एस ए वर्कशॉप एड अल्कोक यार्ड इन म डी ल, मुंबई	Press, Web & e-tender प्रेस, वेब एंड ई- निविदा	On website 02.11.2017 वेबसाइट पर 02.11.2017	Two Bid दो बीड	Closing Date: 26.12.2018 समाप्ति दिनांक 26.12.2018	04 firms i) M/s. Signage & Graphics ii) M/s. Piyush Enterprises iii) M/s. Outwide Enterprises iv) M/s. Hansa Marine Services Pvt Ltd 04 फ़र्मस: i). मेसर्स साइनेज एंड ग्राफ़िक्स ii) मेसर्स पियूष एंटरप्राइज iii) मेसर्स आउटवाइड इंटरप्राइज iv) मेसर्स हंसा मरीन सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड	01 firm i) M/s. Piyush Enterprises 01 फ़र्म: i) मेसर्स पियूष एंटरप्राइज	03 firms i) M/s. Signage & Graphics ii) M/s. Piyush Enterprises iii) M/s. Outwide Enterprises iv) M/s. Hansa Marine Services Pvt Ltd 03 फ़र्मस: i). मेसर्स साइनेज एंड ग्राफ़िक्स ii) मेसर्स आउटवाइड इंटरप्राइज iii) मेसर्स हंसा मरीन सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड	Yes हां	3340000059	23.02.2018	M/s Piyush Enterprises मेसर्स पियूष एंटरप्राइज	37,50,000.00	26.05.2018	As per PO, date of starting the work is 23.02.2018 पी ओ के अनुसार कार्य आरंभ दिनांक 23.02.2018	As per PO, date of completion is 26.05.2018 पी ओ के अनुसार कार्य समाप्त दिनांक 26.05.2018	NA लगा नहीं