

MAZAGON DOCK SHIPBUILDERS LIMITED

माझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड

Technical Services Dept.

तकनीकी सेवाएं विभाग

ANNEXURE "D"

अनुलग्नक 'द'

Month: JANUARY 2019

माह :जनवरी 2019

माह के दौरान समाप्त अनुबंध के लिए प्रतिमाह अनुपालन रिपोर्ट और वेबसाइट पर पोस्टिंग  
MONTHLY COMPLIANCE REPORT FOR CONTRACTS CONCLUDED AND POSTED ON WEBSITE

Tender No.	Item / Nature of Work	Mode of Tender Enquiry	Date of Publication of NIT	Type of Bidding (Single / Two Bid) S/T	Last Date of Receipt of Tender	Nos. of Tenders Received	Nos & Names of Parties Qualified after Techno-Commercial Evaluation	Nos & Names of Parties Not Qualified after Techno-commercial Evaluation	Whether Contract awarded to Lowest Tendered Evaluated L1.	Order No.	Order Date	Name of Contractor	Value of Contract in Rupees.	Scheduled Date of completion of Supplies	Actual Date of start of Work	Actual Date of Completion	Reason for Delay, if any
निविदा सं	मद / कार्य का स्वरूप	निविदा जांच का प्रकार	एनआईटी प्रकाशन तिथि	बिडिंग का प्रकार (सिंगल / टु बीड)	निविदा प्राप्त करने की अंतिम तिथि	प्राप्त निविदाओं की सं	पाज पक्षकारों संख्या एवं नाम टेक्नो कमर्शियल मूल्यांकन के बाद	टेक्नो कमर्शियल मूल्यांकन के बाद अपाज पक्षकारों संख्या एवं नाम	क्या लोएस्ट टेंडर मूल्यांकन का ठेका दिया गया है	अनुबंध सं	अनुबंध तिथि	अनुबंध कर्ता का नाम	अनुबंध मूल्य रु में	अपूर्ति पूरा करने की निर्धारित तिथि	मूलकार्य आरंभ तिथि	वास्तविक कार्यसाधना तिथि	विलंब का कारण यदि कोई हो
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<b>Works Ordered under normal tendering process</b>																	
निम्न निविदा के अंतर्गत कार्य आदेश:																	
1900000054	Fixing of Land Ties (40.0M x 20.0M) for Production shop at Nhava Yard, MDL फिक्सिंग ऑफ लैंड टाइस (40.0M x 20.0M) फॉर प्रोडक्शन शॉप एट न्हावा यार्ड , म डी ल	Web & e-tender वेब एंड ई- निविदा	On website 02.11.2018 वेबसाइट पर 02.11.2018	Two Bid दो बीड	Closing Date: 30.11.2018 समाप्ति दिनांक 30.11.2018	08 Nos 08 नंबर्स	05 firms i) M/s Ratnashree Construction Company. ii) M/s Piyush Enterprises iii) M/s Manoj Infracon Private Limited iv) M/s S M Elemech and Engg Pvt Ltd v) M/s. S. N. Naik and Bros  05 फिर्मस: i) मेसर्स रत्नाश्री कंस्ट्रक्शन कंपनी ii) मेसर्स पियूष इंटरप्राइजेज iii) मेसर्स मनोज इन्फ्राकॉन प्राइवेट लिमिटेड iv) मेसर्स एस. एम. इलेमेख एंड इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड	03 firms i. M/s Mahendra Realtors and Infrastructure Pvt Ltd. ii.v. M/s Chandrakant C Bhoir iii. M/s Sadanand Engineering Works  03 फिर्मस: i) मेसर्स महेंद्रा रीअल्टोर्स एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड ii) मेसर्स चंद्रकांत सी भोईर iii) मेसर्स सदानंद इंजीनियरिंग वर्क्स	Yes हाँ	3340000151	31.01.2019	M/s Manoj Infracon Private Limited मेसर्स मनोज इन्फ्राकॉन प्राइवेट लिमिटेड	79,89,527.88	01.08.2019	As per PO, date of starting the work is issuance of PO 01.02.2019 पी ओ के अनुसार कार्य आरंभ दिनांक 01.02.2019	As pe PO, date of completion is 01.08.2019 पी ओ के अनुसार कार्य समाप्त दिनांक 01.08.2019	NA लागू नहीं