

**MAZAGON DOCK SHIPBUILDERS LIMITED**

माझगाव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड

**Technical Services Dept.**

तकनीकी सेवाए विभाग

**ANNEXURE "D"**

अनुसूचक 'द'

**Month: January 2024**

माह : जनवरी २०२४

**माह के दौरान समाप्त अनुबंध के लिए प्रतिमाह अनुपालन रिपोर्ट और वेबसाइट पर पोस्टिंग  
MONTHLY COMPLIANCE REPORT FOR CONTRACTS CONCLUDED AND POSTED ON WEBSITE**

Tender No.	Item / Nature of Work	Mode of Tender Enquiry	Date of Publication of NIT	Type of Bidding (Single / Two Bid / S/T)	Last Date of Receipt of Tender	Nos. of Tenders Received	Nos & Names of Parties Qualified after Techno-Commercial Evaluation	Nos & Names of Parties Not Qualified after Techno-commercial Evaluation	Whether Contract awarded to Lowest Tendered Evaluated L1.	Order No.	Order Date	Name of Contractor	Value of Contract in Rupees.	Scheduled Date of completion of Supplies	Actual Date of start of Work	Actual Date of Completion	Reason for Delay, if any
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
निविदा सं	मद / कार्य का स्वरूप	निविदा जांच का प्रकार	एनआईटी प्रकाशन तिथि	बिडिंग का प्रकार (सिंगल / टु बीड)	निविदा प्राप्त करने की अंतिम तिथि	प्राप्त निविदाओं की संख्या	पात्र पक्षकारों संख्या एवं नाम टेक्नो कमर्शियल मूल्यांकन के बाद	टेक्नो कमर्शियल मूल्यांकन के बाद अपात्र पक्षकारों संख्या एवं नाम	क्या लोएस्ट टेंडर मूल्यांकन का ठेका दिया गया है	अनुबंध सं	अनुबंध तिथि	अनुबंध कर्ता का नाम	अनुबंध मूल्य रु में	अपूर्ति पूरा करने की निर्धारित तिथि	मूलकार्य आरंभ तिथि	वास्तविक कार्यसाधना तिथि	विलंब का कारण यदि कोई हो
<b>Works Ordered under normal tendering process</b>																	
निम्न विवरण के अंतर्गत कार्य आदेश:																	
1. 09E+09	Modernisation of Bond Store at South Yard MDL Mumbai	Web	20.10.2023	Two	09.11.2023	02 Firms - i. M/s ARCOMA ii. ENRICH RD INFRAPROJECTS PVT LTD	01 Firm - i. M/s ARCOMA	01 Firm - ENRICH RD INFRAPROJECTS PVT LTD	Yes	3340000508	19.01.2024	M/s ARCOMA	14,473,351.93	09.11.2024	Mobilisation in progress.	09.11.2024 (Scheduled as per PO)	NA