

MAZAGON DOCK SHIPBUILDERS LIMITED

मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड

Technical Services Dept.

तकनीकी सेवाएं विभाग

ANNEXURE "D"

अनुलग्नक 'द'

Month: April 2021

माह : अप्रैल २०२१

**माह के दौरान समाप्त अनुबंध के लिए प्रतिमाह अनुपालन रिपोर्ट और वेबसाइट पर पोस्टिंग
MONTHLY COMPLIANCE REPORT FOR CONTRACTS CONCLUDED AND POSTED ON WEBSITE**

Tender No.	Item / Nature of Work	Mode of Tender Enquiry	Date of Publication of NIT	Type of Bidding (Single / Two Bid) S/T	Last Date of Receipt of Tender	Nos. of Tenders Received	Nos & Names of Parties Qualified after Techno-Commercial Evaluation	Nos & Names of Parties Not Qualified after Techno-commercial Evaluation	Whether Contract awarded to Lowest Tendeder Evaluated L1.	Order No.	Order Date	Name of Contractor	Value of Contract in Rupees.	Scheduled Date of completion of Supplies	Actual Date of start of Work	Actual Date of Completion	Reason for Delay, if any
निविदा सं	मद / कार्य का स्वरूप	निविदा जांच का प्रकार	एनआईटी प्रकाशन तिथि	बिडिंग का प्रकार (सिंगल / टु बीड)	निविदा प्राप्त करने की अंतिम तिथि	प्राप्त निविदाओं की सं	पात्र पक्षकारों संख्या एवं नाम टेक्नो कमर्शियल मूल्यांकन के बाद	टेक्नो कमर्शियल मूल्यांकन के बाद अपात्र पक्षकारों संख्या एवं नाम	क्या लोएस्ट टेंडर मूल्यांकन का ठेका दिया गया है	अनुबंध सं	अनुबंध तिथि	अनुबंध कर्ता का नाम	अनुबंध मूल्य रु में	अपूर्ति पूरा करने की निर्धारित तिथि	मूलकार्य आरंभ तिथि	वास्तविक कार्यसाधना तिथि	विलंब का कारण यदि कोई हो
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Works Ordered under normal tendering process																	
भिन्न निविदा के अंतर्गत कार्य आदेश:																	
190000076	Structural Strengthening of Substation at Main Gate and Replacement of Rolling Shutter at Production Shop,Nhava Yard, MDL.	Web & E-Tender वेब एंड ई- निविदा	13.01.2021	Two	11.02.2021	03 Bids i) M/s A.N. Mhatre ii) M/S. Roy Infra & Developers iii) M/s. Shiv Langeshwar Enterprises	02 Bidders qualified i) M/S. Roy Infra & Developers ii) M/s. Shiv Langeshwar Enterprises	01 Bid i) M/s A.N. Mhatre	Yes	3340000290	20.04.2021	M/s Shiv Langeshwar Enterprises	2,688,640.63	16.12.2021	21/04/2021 (As per PO Issued to Contractor)	16/12/2021 (As per PO date of completion)	NIL
190000078	Leakage Rectification at Kanhoji Angre Fire Fighting Pump House at SY, MDL.	Web & E-Tender वेब एंड ई- निविदा	26.10.2020	Two	25.11.2020	05 Bids i) M/s. Jai Ganesh Construction Services ii) M/s. KAUSHIK C SUTHAR iii) M/s. ROY INFRA AND DEVELOPERS iv) M/s. RP ENTERPRISES v) M/s. Sadiya Enterprises	01 Bidder qualified i) M/s. Jai Ganesh Construction Services	04 Bids i) M/s. KAUSHIK C SUTHAR ii) M/s. ROY INFRA AND DEVELOPERS iii) M/s. RP ENTERPRISES iv) M/s. Sadiya Enterprises	Yes	3340000289	08.04.2021	M/s. Jai Ganesh Construction Services	1,629,979.93	29.09.2021	08/04/2021 (As per PO Issued to Contractor)	29/09/2021 (As per PO date of completion)	NIL